



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BN- HAREBENE
056/70.54.55

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 23/080211/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : _____

Eulerstraat 63.11, pittem

EIGENAAR : Van hellewijn

Adres : Fonteinestraat, pittem

OPDRACHTGEVER : Paul Hugen

Adres : Vennestraat 2, 8700 Wallebe

INSTALLATEUR : 1067

Adres : 1067

BTW nr : 676.211.546

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 11.02.2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 272) (AREI art. 262) (AREI art. 261) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe uitbreiding - Wijziging Voorlopig Verzekering overdracht eigendom Type der lokalen : appartament

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting 1000 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type chff 10A 10,3A

Type van de aardelektrode lus, bakel, penben, horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 1 Ohm; RI tot 750 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING :

De één draads schema 2 situatiesplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen

Nota : Defensie verlaagd, keuker en badkamer verlaagd
Een mij niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11.02.2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : LAETIKEN T.
nr. + naam + handtekening

De directeur,